

**Niederschrift
über die Sitzung des Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Berkenthin
am 13.01.2020 im Sportzentrum Berkenthin**

Anwesende (stimmberechtigt):

AV Schneider

GV Pohl fehlt entschuldigt

GV Heß

BV Neubacher

BV Gaul fehlt entschuldigt

GV Bartels

BV Winter kommt um 20:05 Uhr dazu

Gäste: keine

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie der ordnungsgemäßen Einladung
2. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung vom 02.12.2019
3. Beratung und Beschlussfassung von Tagesordnungspunkten unter Ausschluss der Öffentlichkeit - Hier: Verfahrensbeschluss nach §35 Gemeindeordnung
4. Bericht des Ausschussvorsitzenden
5. Einwohnerfragestunde
6. Sportplatzbeschallungsanlage Hier: Antrag vom
7. Neugestaltung des Innenhofes am Sportplatz
8. Auswahl einer Person für den Personalausschuss (Abstimmungsgespräche, Anforderungsprofil zur Ausschreibung, usw.)
9. Auswechseln von Leuchtmitteln in der Kita Moorhof
11. Mitteilungen und Anfragen

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung des Ausschusses voraussichtlich nicht öffentlich beraten:

10. Bauantrag

Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit:

Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Beratung erfolgten Beschlüsse

**Niederschrift
über die Sitzung des Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Berkenthin
am 13.01.2020 im Sportzentrum Berkenthin**

TOP 1

AV Schneider eröffnet um 20:00 Uhr die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit sowie die Ordnungsmäßigkeit der Einladung fest.

Die Tagesordnung wird einstimmig wie folgt erweitert:

TOP 9 Auswechseln von Leuchtmitteln in der Kita Moorhof

TOP 10 Bauantrag

Die Erweiterung der Tagesordnung wird einstimmig beschlossen.

TOP 2

Einwände zur Niederschrift vom 02.12.2019 werden nicht erhoben und somit gilt diese als genehmigt.

TOP 3

TOP 10 Bauantrag soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten werden – einstimmig beschlossen.

TOP 4

Der Bericht des Vorsitzenden ist der Niederschrift als Anlage beigelegt.

TOP 5

Entfällt

TOP 6

Angebote für eine 4-Lautsprecher-Anlage:

Anbieter 1 1.499 Euro

Anbieter 2 Es liegt kein Preis vor

Anbieter 3 2.149 Euro

Anbieter 3 hat zudem eine ‚Zwei-Lautsprecher-Anlage‘ zum Preis von 1.849 Euro angeboten. Hinzu kämen die Kabelverlegung, Arbeitskosten etc., so dass sich die Gesamtkosten auf ca. 2.500 Euro belaufen.

Beschluss:

Anbieter 3 soll mit dem Aufbau einer 2-Lautsprecher-Anlage und der notwendigen Verlegung von Gelkabeln beauftragt werden – einstimmig beschlossen.

TOP 7

Es entsteht eine Diskussion über die Möglichkeiten der Ausgestaltung.

- Bierzeltgarnituren mit Rückenlehne
- Große Schirme
- Ggf. Bänke wie auf dem Schulgelände

Bis zur nächsten Sitzung sollen sich die Ausschussmitglieder und die Wirte Gedanken hierzu machen.

TOP 8

GV Bartels und AV Schneider stellen sich für den Personalausschuss zur Verfügung.

Niederschrift
über die Sitzung des Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Berkenthin
am 13.01.2020 im Sportzentrum Berkenthin

TOP 9

Die Leuchten sollen mit einer Fachfirma begutachtet werden zwecks Auswechslung auf LED-Beleuchtung.

TOP 11

- Kein Gefälle auf der Bundesstr. bei der Bushaltestelle bei Penny, dadurch starke Pfützenbildung – ist Sache des Bundes
- Kälstorf - Kantsteine runtergefahren, dort wo die LKWs wenden – GV Bartels und AV Schneider machen eine Ortsbegehung, um das Problem anzugehen. Die Terminvereinbarung erfolgt telefonisch.
- GV Bartels übernimmt das Knickschneiden in Kälstorf und holt sich entsprechendes Gerät beim Bauhof ab.
- Vom 06.01.-30.04 Vollsperrung der Straße ‚Am Friedhof‘ ab ‚Berliner Str.‘
- Kita Moorhof – Es liegen Angebote von 2 Anbieter für Malerleistungen vor.
- Es liegen 2 Angebote für die Einfriedung beim Skaterplatz vor.

ACHTUNG! Die nächste Bauausschusssitzung findet am 17.02.2020 statt.

Ende der Sitzung: 21:21 Uhr


Ausschussvorsitzender
Klaus Schneider


Protokollantin
Frauke Horn

Bericht des Ausschussvorsitzenden zur Sitzung am 13.01.2

1. Am 03.12. gab es um 9^{30h} ein Treffen im Aukt mit Hr. Voderberg, Fr. Wittig (Aukt) Bgm. Fronkeim, Klaus Hr. Cieslinski u. Mitarbeiterin u. GV Schneider zum Thema: Abwägung u. Beschluss zum B-Plan 2: 6 Seiten langer Brief von Fr. Penning UNB Kreis.
2. Am 03.12. war der Baubeginn vom Sonnenschutzparavallon in der Berlin-Str., auf dem Spielplatz.
3. Am 09.12. hat das Vermessungsbüro Schneider die Standorte für die Laternen im B-Plan 22 ausgepflockt,
 - Die Bauhofmitarbeiter haben an 5 Eichen, beim B-Plan 23 Gebiet, Totholz-, Sicherungs- und Erhaltungsschritte vorgenommen.
4. Am 10.12. hat die Firma Bronzel in der KITA Moorhof einen Wasserschaden (Leckage) geortet. Alle weiteren Maßnahmen werden dann von mir an die verschiedenen Firmen (Schadensbegleichung) weitergeleitet.
5. Am 11.12. hat die Firma Wassermund die Wasserltg. Reparatur aufgenommen, in der Kite Moorhof
 - Ein Sachverständiger wird den Fall kompl. betreuen.
 - Eine Trocknungsfirma wird sich um die Trocknung kümmern, Bronzel / Brüggemann?
6. Ab dem 12.12. läuft die Trocknung, über die Firma Brüggemann, mit einem Ventilator und einem Heizplattenelement u. unserer Fußbodenheizung.

7. Michael Pohl vertritt mich in der Zeit vom 25.12.19 bis einschll. 04.01.2020.
8. Fr. Reese habe ich geschrieben und mit ihr telefoniert zur Lampenaufstellung B-Plan 22. Am 12.12. sollte Baubeginn sein, wird wohl erst was im Jahr 2020.
9. Hr. Voderberg gebeten sich einmal die Grundstücksgrenzen B-Plan 22 zum Knick-Tannenweg anzusehen. Gespräch hierzu war am 12.12.19
10. Am 13.12. hat eine Firma sich den Fußboden- und Fliesenbereich in der Kita Moorhof angesehen. Die Zeitkapazität läßt es zu, den Schalter am Montag den 16.12. zu regulieren.
11. Am 16.12. wurde von einer Firma die Regenabfuhranlage für den Naturrasenplatz und für den Tennisplatz entwürfen (weiterfest gemacht).
12. Ebenfalls am 16.12. hat die Firma Reis in der Kita Moorhof, Fliesenverbesserungsarbeiten, aufgrund eines Wasserschadens vorgenommen.
13. Am 18.12. hat die Firma Reis in der KITA Moorhof die Arbeiten beendet.
14. Am 19.12. hat Elektro-Firma-Pohl, Hohenwestedt, die Leuchten am Bahndamm aufgestellt. Die Leuchten in den Stichstraßen (3) werden zu einem späteren Zeitpunkt aufgestellt.
15. Am 07.1.20 hat die Firma Wassmuth im Heizungsraum, Sportzentrum, 2 neue Wasserhähne eingebaut.
16. Am 08.01. haben die Gemeindearbeiter mit dem Aufstellen von neuen Absperrgittern, bei den Grünstreifen-

Räucher zu den Knicks, aufgefangen. Auch wurde der Erdwall - Grotten Graben - auf der Höhe des Spielplatzes (Peumbräh) entfernt, sowie der Zaun verlegt und eine neue Abperrung aufgebaut.

17. Am 13.01. um 10⁰⁰h gab es ein Treffen im B-Platz 20 mit Fr. Reese Tiefb. Ing., Hr. Gierow Firma AMW Hr. Hoffmann Amt Zerkerthum und GV Schneidw.
Thema: Eine leichte abgesackte Fahrbahnoberfläche mit Wasserbildung. Die Ausbesserungsarbeiten werden, so bald als möglich, umgesetzt.