

Niederschrift
über die Sitzung des Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Berkenthin
am 13.9.2021 im Sportzentrum Berkenthin

Anwesende (stimmberechtigt):

AV Schneider

GV Pohl, der entschuldigt fehlt

GV Papalia

BV Neubacher

GV Bartels

BV Winter

GV HESS

Gäste: GV Brauer, GV Rehse, Christine Voß, Jens Horn, Thomas Hartkopp,

Ulrich Schewe

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie der ordnungsgemäßen Einladung
2. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung vom 14.06.2021 *09.02.2021*
3. Beratung und Beschlussfassung von Tagesordnungspunkten unter Ausschluss der Öffentlichkeit; Hier: Verfahrensbeschluss nach § 35 Gemeindeordnung
4. Bericht des Ausschussvorsitzenden
5. Einwohnerfragestunde
6. Bericht a.d. Bereisung , einer Zusammenfassung
7. Verkehrsschau in Berkenthin Hier: Schreiben v. Kreis m. Stellungnahme
8. Beratung als Empfehlung an die GV Hier: Kita – Zuwegung ü.d. Finkenweg
9. Anschaffung eines neuen Mulchmähers Hier: Auskunft über die AM
10. Investitionsplanung für 2022-2025. Die Vorschläge der AM werden benötigt.
11. Tulpenweg Hier: Verkehrsberuhigter Bereich
12. Antrag auf eine Schranke : Lübecker Str. in Richtung Kökenbarg
13. Planungsleistung B- Plan 25 (Alter Schredderplatz)
14. Mitteilungen und Anfragen

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung des Ausschusses voraussichtlich nicht öffentlich beraten:

Keine

Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit:

Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Beratung erfolgten Beschlüsse

Niederschrift
über die Sitzung des Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Berkenthin
am 13.09.2021 im Sportzentrum Berkenthin

TOP 1

AV Schneider eröffnet um 20:08 Uhr die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit sowie die Ordnungsmäßigkeit der Einladung fest.

Erweiterung der Tagesordnung:

Entfällt

TOP 2

Einwände zur Niederschrift vom ^{09.09.}13.09.2021 werden nicht erhoben und somit gilt diese als genehmigt.

TOP 3

Beschluss:

Keine Punkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit .

TOP 4

Der Bericht des Vorsitzenden ist der Niederschrift als Anlage beigelegt.

TOP 5

- neues B-Plan 24
- Anwohner fahren im Groten Graben Ecke Träckerweg erheblich mehr als die ausgeschilderten 30 kmh
- elektronisches Meßgerät Groten Graben angesprochen

TOP 6

Bericht aus der Bereisung

- Appachenviertel, Finkenweg , Drosselweg wurde der Heckenschnitt beanstandet, da hier Richtung Gehweg 20-30 cm durch die Hecke überragt wird.
- Diverse Rinnsteine und Büsche müssen gereinigt werden.

TOP 7

Verkehrsschau

- Ablehnung der Kreisverkehrsbehörde , Ab Ende Groten Graben in die von-Parkenthin-Straße wegen neuer KITA eine Einbahnstraße zu gestalten und Finkenweg zur Einbahnstraße umzugestalten, abgelehnt – keine Notwendigkeit-

TOP 8

- Antrag auf Erstellung einer Zuwegung Finkenweg – Richtung Parkenthin-Str.

TOP 9

Mulchmäher

Von Firma Schäfer und Firma Grube wird ein KV für einen Mulchmäher eingeholt.

Beschluss : Einstimmig

TOP 10

Investitionsplan 2022

Straßenrenovierung : Poststraße, Schützenstraße, Friedenstraße, Appachenviertel

Niederschrift
über die Sitzung des Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Berkenthin
am 13.9.2021 im Sportzentrum Berkenthin

TOP 11

Tulpenweg verkehrsberuhigter Bereich, noch offen

TOP 12

Antrag auf Schranke, wurde raus genommen da hier keine Einigung statt fand.
Erkundung der Kosten für wen, wird eingeholt.

TOP 13

B-Plan 25 – Alter Schredderplatz

Aufstellungsbeschluss – einstimmig

TOP 14

Mitteilungen und Anfragen

Baugenehmigung Berliner Str. erteilt
Trave netz Berliner Str. neues Schloss am Travo
Schredderplatz Wall ist keine Ausgleichsfläche und kein Knick


Es erfolgte keine Bekanntgabe der nicht öffentlichen Beratung,
es gab keine Punkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Beendigung der 21:56 Uhr.


Bauausschussvorsitzender

Klaus Schneider

Protokoll i.V. Frauke Horn


Ute Heß

Bericht des Ausschussesvorsitzenden zur Sitzung am 13.09.21

1. Am 10.08. waren 2 Personen von der Firma NOACK, Hr. Winte u. ich in der Kita durchlauf. Es sollten die Restarbeiten durchgeführt werden, jedoch wegen fehlendem Material konnten die Arbeiten nicht ausgeführt werden. Laut Anruf von Hr. Frank wird in der 33./34. Woche die Arbeit ausgeführt. Kaltschweißmittel fehlte und die Verriegelung wird ausgeführt, als auch ein Stück Linoleum an der Ripfstelle eingesetzt.
2. Am 11.08 gab es um 9⁰⁰ Uhr eine Raubesprechung zum FFW-Neubau. Anwesende: Thom, Bretzge, Kroll, Papalim u. Schwede. Hauptthema: Abarbeitung der Restpunktliste sowie die Trockenbauarbeiten.
3. Auf dem Spielplatz Peuntweg hatten 2 Jugendliche geübelt „am Holzhaus der Hängebrücke“. Unrichtige Bürger haben die Jugendlichen verjagt und das Feuer gelöscht. Zum Glück ist kein Schaden entstanden.
4. Am 12.08. gab es eine Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus zum Thema: Ortsentwicklungskonzepte.
5. Am 13.08. haben die Gemeindevorstände 4 Verkehrskilber in der Straße am Bahndamm aufgestellt 2 x 30 Zone u. 2 x Spielstraße.
6. Ebenfalls an diesem Tag wurde im Rahmen der Zuweisung zum Feuerwehrgebiet besprochen, als auch

noch andere Tiefbauarbeiten.

7. Am 18.08. haben die Bauhofmitarbeiter 2 Sitzbänke im Dorfpark mit neuen Sitzbrettern und Rückenlehnen versehen. Durch Umbruch einer Weide bei starkem Sturm waren diese Bänke beschädigt worden.

- Anruf von Frau Kwersen KITA-Moorhof. Wasserschaden an einer alten Stelle. Die Provinzial Vers. in Kartorf angerufen. Die Versicherung bestellt einen Leckortler, der wiederum sich bei mir meldet. Eventuell Firma Brüggemann. Die KITA habe ich hierüber informiert.

8. Am 19.08. haben die Bauhofmitarbeiter bei dem FFW-Neubau eine Mulde zwischen der B208 u. dem Regenrückhaltebecken mit ca. 70 m³ Mutterboden aufgefüllt.

- In der Friedenstr. zwischen dem Haus 2a u. 4 befindet sich nützlich die FabCalin eine abgerackte Teerlicht (2m x 0,8m). Das Amt (Fr. Clewint / Hr. Hoffmann) werden hierzu von mir informiert. Am 20.08. haben Hr. HOFFMANN (Amt) u. ich uns vor Ort getroffen. Es werden Kosteangebote eingeholt.

9. Am 23.08. hat die Firma Mölle mit der Herichtung eines für langes Feldsteriebewegs begonnen. Vorarbeiten einer anderen Firma waren mangelhaft ausgeführt worden.

10. Am 25. 08. hat die Firma Brüggemann aus Mölln die Arbeit am Wasserschaden suchend aufgenommen, KITA Moorhof, Das Leck wurde gefunden und die Sanitär-, Fliesen- und Malerfirma bestellt.
11. Am 26. 8. war Baubesprechung, FFW Neubau, mit dem Trockenbauer. Es wurden so einige Fragen gestellt. Ausserdem war alles wie jede Woche, nichts passiert.
- Die Firma Noack hat in der KITA Moorhof die Restarbeiten ausgeführt (durch den beauftragten Subunternehmer). Die Abnahme erfolgte durch Hr. Winte u. Hr. Schwickel. Es wurde an Frau Junge (Amt) die Fertigstellung telef. mitgeteilt.
12. Im Apachenviertel - Spielplatz wurde durch Vandalismus 1 Müllbehälter samt Erdverankerung herausgerissen. Die Bauhofleute haben alles wieder ordnungsgemäss hergestellt.
13. Am 30. 08. haben die Bauhofmitarbeiter die restlichen Grünflächen beim FFW - Neubau mit Mutterboden aufgefüllt, das ging bis einschließlich dem 01. 09.
14. Am 01. 09. haben die Bauhofmitarbeiter 2 Anhänger voll Mutterboden zum Sportzentrum gefahren. Braucht wird der Mutterboden zum Auffüllen der Käufe bei den Grünbunterstrichen.

15. Vom Bauhof werden am 01.09. die ausgefüllten Flächen (Mullebodenaufbringung) mit Rasensaat abgestreut.
16. Im Sportzentrum habe ich eine Tür-Reparatur ausführen müssen, da die Halterungen für die Tür waren aus der Lage herausgerissen worden.
- Der Bgm. u. ich waren bei der KITA-Hortlof, zwecks Antrag auf eine Bobbycar-Bahn. Die einzuhaltenden Vorgaben hierzu werden abgerufen.
17. Am 06.09. war der DRK-Blutspendedienst im Sportzentrum-Besuch.
- Baubesprechung zum B-Plan 20 Feuerbezirk Rehmen. Anwesende: 2 stellvert. Bgm. Brauer, Fr. Reese (Tiefbau Ing.) WRV Herr Nypner, die Firma ATW, Hr. Hoffmann (Arch) Hr. Seitz (Eigentümer) und ich. Es wurden so einige Probleme erkannt, die aber nach intensiver Aussprache geklärt, als auch beseitigt wurden.
18. Die Firma Lorenz-Stein hat die Fortnahme bei der Landpflanzung Lübecke Str. gewartet.
19. Am 08.09. gab es die Baubesprechung FFW. Auch hier wurden erneut alte Themen angesprochen, aber auch neue Arbeitsstermine genannt.
20. Am 13.09. werden von der Firma Pöhl

und dem Bauhof 2 Laternen im
Lichtbereich "Relais" umgesetzt. Sie
stehen auf Privatgrund. Auch wurde
mit Fr. Reese (Tiefbau Ing.) eine neue
Variante des Ausbaues des Wandelraumes
besprochen u. entschieden. Somit musste
keine Lampe ersetzt werden, als auch
ein Stromverteilerkasten seinen Platz be-
halten konnte.

- Auch haben die Gemeindearbeiter 3 offizielle
Straßenverkehrszeichen (absolutes Halte-
verbot) in der Bahnhofsstrasse aufgestellt.