

**Niederschrift
über die Sitzung des Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Berkenthin
am 12.06.2023 im Sportzentrum Berkenthin**

Anwesende (stimmberechtigt):

AV Schneider

GV Pohl

GV Heß fehlt entschuldigt

BV Neubacher

BV Christ fehlt entschuldigt

GV Bartels

BV Winter

Gäste: GV Brauer

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie der ordnungsgemäßen Einladung
2. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung vom 08.05.2023
3. Nach Beratung und Beschlussfassung von Tagesordnungspunkten unter Ausschluss der Öffentlichkeit; hier: Verfahrensbeschluss § 35 Gemeindeordnung
4. Bericht des Ausschussvorsitzenden
5. Einwohnerfragestunde
6. Kostenangebote Seitenverschluss bei der alten Feuerwehr
7. Derzeitiger Stand zur Sanierung der Straßen: Buchen-, Birken und Kastanienweg
8. Derzeitiger Stand zur Sanierung der Radwegstrecke Berkenthin nach Kastorf
9. Gully-Absackung im Buchenweg
10. 1. Nachtrag zu einer Biogasanlage in Kählstorf
11. Mitteilungen und Anfragen

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung des Ausschusses voraussichtlich nicht öffentlich beraten:

6. Kostenangebote Seitenverschluss bei der alten Feuerwehr
10. 1. Nachtrag zu einer Biogasanlage in Kählstorf

Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit:

Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Beratung erfolgten Beschlüsse

**Niederschrift
über die Sitzung des Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Berkenthin
am 12.06.2023 im Sportzentrum Berkenthin**

TOP 1

AV Schneider eröffnet um 20:08 Uhr die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit sowie die Ordnungsmäßigkeit der Einladung fest.

Erweiterung der Tagesordnung:

Entfällt

TOP 2

Einwände zur Niederschrift vom 08.05.2023 werden nicht erhoben und somit gilt diese als genehmigt.

TOP 3

Beschluss:

Die TOPs

6. Kostenangebote Seitenverschluss bei der alten Feuerwehr
10. 1. Nachtrag zu einer Biogasanlage in Kählstorf

werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten – einstimmig beschlossen.

TOP 4

Der Bericht des Vorsitzenden ist der Niederschrift als Anlage beigelegt.

TOP 5

Entfällt

TOP 6

Angebot 1 Kosten 1000 Euro

Angebot 2 Kosten 2000 Euro

Bereits beauftragt.

TOP 7

- Siehe Anlage
- Kostenaufstellung wird derzeit zusammengestellt.
- Es soll in den kommenden 3 Wochen eine Sitzung mit allen Beteiligten geben.
- Ggf. Zuschüsse beantragen.

TOP 8

- Letztes Jahr im Frühjahr wurde der Auftrag erteilt.
- Es gab große Rissbildung aufgrund der Bewegungen des alten Bahndamms.
- Die Auswertung des Untergrunds ergab keine neuen Erkenntnisse und auch keine Hinweise, wie diese Bewegungen aufzuhalten sind.
- Ggf. Zuschüsse beantragen.

TOP 9

- Barke als Warnung aufgestellt
- 20 cm abgesackt

Beschluss:

Angebot für Notreparatur durch Fachfirma soll eingeholt werden – einstimmig beschlossen

GV Bartels verlässt um 20:40 Uhr die Sitzung.

GV Bartels kommt um 20:50 Uhr in die Sitzung zurück.

**Niederschrift
über die Sitzung des Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Berkenthin
am 12.06.2023 im Sportzentrum Berkenthin**


Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Beratung erfolgten Beschlüsse durch AV Schneider.

TOP 11

- Ab dem 19.6. (KW 25) Beginn der Sanierungsmaßnahmen Meisterstr.
- Pennbräh-Spielplatz – Spielgerät wurde bestellt. Dieses wird nach Lieferung durch den Bauhof aufgebaut. Die weiterhin nutzbaren Teile des alten Spielgerätes werden auf anderen Spielplätzen aufgebaut.
- Die Fachfirmen wurden zwecks Fertigstellung der Duschräume im Sportzentrum angeschrieben. Termine für die Lieferung der Armaturen liegen nicht vor.
- Kombinationsstreuer wurde ebenfalls bestellt.

Ende der Sitzung: 21:00 Uhr


Ausschussvorsitzender
Klaus Schneider


Protokollantin
Frauke Horn

TOP 7

Offene Baumaßnahmen in der Gemeinde Berkenthin

Sanierung Gehwegoberfläche Meisterstraße:

Der Baubeginn ist von der Firma Möller Bau mit der 25.KW angezeigt worden.

Sanierung Birken-, Buchen- und Kastanienweg:

Das Ingenieurbüro stellt derzeit eine Kostenaufstellung zusammen.

Nach geführtem Telefonat, am 02.06.2023, mit Herrn Maciejewski ist folgendes Besprochen worden:

- Der Zweckverband Abwasserbeseitigung Stecknitz plant derzeit die notwendigen Sanierungsarbeiten an den SW- und RW-Hauptleitungen, sowie an den SW- und RW-Hausanschlussleitungen. Hierbei sollen/müssen auch abgängige Straßenabläufe ausgetauscht und neu angeschlossen werden. Ein entsprechendes Leistungsverzeichnis und Kostenaufstellung soll dem Zweckverband vom Ingenieurbüro Sass & Kollegen in Kürze übergeben werden. Der tatsächliche Umfang der Arbeiten muss aber vorher noch im Zweckverband abgestimmt und besprochen werden.
- Das aufgestellte Sanierungskonzept von Sass & Kollegen soll bei einem gemeinsamen Ortstermin, im Amt Berkenthin, von einer Mitarbeiterin des Ing.-Büros vorgestellt werden. Hierzu wird ebenfalls ein Mitarbeiter vom Planungsbüro pbh, Herr Gastreit, eingeladen. So kann das „aufbauende Gewerk“, hier: Deckensanierung, zu einem auf den aktuellen Stand der Dinge gebracht werden, zum anderen auszuführende Arbeiten zwischen den Gewerken abgesprochen, bzw. optimiert werden, zum Beispiel:
 - Sanierung / Austausch defekter Schachtdeckel
 - Austausch / Erneuerung von Straßenabläufen
 - Herstellung provisorischer Oberflächenbefestigung Straßenbau
 - Umgang mit Aufbrüchen in Seitenflächen (Sanierung Hausanschlüsse).

TOP 8

Herr Hoffmann

Von: Herr Hoffmann
Gesendet: Dienstag, 30. Mai 2023 08:46
An: 'Lohmann@geo-technik.com'
Betreff: BV: Radweg Berkenthin - Kastorf

Sehr geehrte Frau Lohmann,

auf „Drängen“ der beteiligten Gemeinden möchte ich mich einmal nach dem aktuellen Stand der Dinge informieren. Konnten aus den Bodenprofilen zur Baugrunderkundung schon irgendwelche Rückschlüsse auf unser Schadensbild gewonnen bzw. ein mögliches Sanierungs- oder Ausbaukonzept aufgestellt werden?

Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich sehr freuen 😊

Mit freundlichen Grüßen aus Berkenthin

Heiko Hoffmann



| Tiefbauabteilung
Amt Berkenthin | Am Schart 16 | 23919 Berkenthin , Deutschland
tel. + 49 (0) 4544/ 8001-52 | fax. + 49 (0) 4544/8001-31
mail: hoffmann@amt-berkenthin.de, web: <http://www.amt-berkenthin.de>

Bericht des Ausschussvorsitzenden zur Sitzung am 12.06.23

1. Am 09.05. um 16¹⁰h hatte ich ein Treffen mit der Firma Möller in Kahlstorf. Wir hatten eine Vorgesprächung zur Straßenanweisung für den 10.05. Arbeitsdauer: 10.05.23 - 26.05.23
2. Der Bauhof hat am 10.05. eine Seitenbankette, in Richtung Disnack von Kahlstorf, mit 6 m³ Mutterboden auffüllen müssen. Eine Wildschweinrotte hatte dort ihr Anwesen getrieben.
 - Auch wurde vom Bauhof die große Gehwegmulde beim Weidenhainweg - Finckenweg, am Gehweg Kita - Kunterbunt, mit Boden aufgefüllt. Bei Regen entstand dort eine große Pfütze.
 - Ebenso wurden vom Bauhof, beim Naturrasen, die Torwästeräume mit Mutterboden aufgefüllt und Grassaat eingebracht. Auch werden die Seitenstreifen neben dem Spielfeld (Mulden) mit Mutterboden aufgefüllt und auch eingesät.
3. Am 13.05. hat der Zirkus Bravo das Skategelände verlassen. Strom- u. Wassermesser werden von mir, dem Gastwirt Schwarzow, abgelesen u. an Hr. Hase (Bunt) die Verbrauchsmengen mitgeteilt.
4. Die Bauhofmitarbeiter haben am 23.05. bei Blattschmuck Pflanzblumen für die

Blumentkästen beim Sportzentrum sowie für die Bepflanzungskästen in der Bahnhofstrasse.

- Auf Grund des Starkregens hat der Bauhof einige Regenwasserabläufe der Straßen reinigen müssen, da sich Verstopfungen eingestellt hatten.
- Um 10³⁰ hatte ich ein Treffen mit der Baufirma Kraft/Ronderlagen zwecks einer eventuellen Baumaßnahme bei der "Klein FFW". Mauerdurchbruch zu machen.
- Um 15⁰⁰ hatte ich ein Treffen zu dem gleichen Thema mit der Firma Meissner.

5. Der Bauhof hat am 25.05. den Naturrasen beim Sportzentrum gemäht und danach die Rasenbewässerungsanlage aktiviert.

6. Am 26.05. um 12^{03h} wurden 25.000 Hundekotbeutel geliefert. Die Restlieferung erfolgt in der 22./23. Woche. Nochmals 25.000.

7. Am 01.06. waren Hr. Hoffmann u. ich in Kahlstorf um die Straßenbelagsarbeiten (Pflasterung) abzunehmen. Es gab keine Beanstandung. Ich habe Hr. Hoffmann gebeten, dass die Firma Meißner nach 4 Wochen noch einmal nachsendet.

8. Am 05.06. gab es eine Zulebesprechung zum B-Plan 23. Straßensitzstellung und Abnahme soll am 19.06. um 11^{30h} stattfinden. Die Firma Elektro-Nagel wird

9.

ab diesem Datum 19.06. mit dem Aufstellen der Leuchten im B-Plan 23 Gebiet beginnen. Am 06.06. gab es um 11⁰⁰ eine Zusammenkunft mit der Kita Leitung Bauhof, Hr. Schluppenhaus (bauf), Fr. Spicka (Bürosirius) Bgm. Thoma u. id zum Thema: Erweiterungsbau der Kita in Hinblick eines Ruheraumes sowie eines Bewegungsraumes. Es ergaben sich eine Menge Fragen zu diesem Aufbau. Weitere Gespräche dazu sind angedacht.

10.

Am 08.06. wurde der Auftrag an die Firma expar - Maxi Klettergerät - für den Spielplatz versendet.

11.

Am 12.06. war die Firma Oxoma (Fr. Ines Wesselhöft) u. Eddi vom Bauhof auf dem Naturrasenplatz. Es wurden die Wasserwerte (Mengenangabe im Maßbechern) gemessen u. für die weitere Bepflanzung der Fläche verwendet. Derzeitigen Stand: 3 mal die Woche den Platz bewässern und vorgegebenen Intervallen. Regen 0⁰⁰ - 10⁰⁰h früh

- Der Bauhof hat ein Logo-Schild, auf der rechten Einfangsseite im Grünbereich der Kita Kunterbunt, aufgestellt.
- Auch werden vom Bauhof die neu gepflanzten Bäume gewässert. Notwendige Arbeit